

**Календарный график
выполнения работ Подрядчиком**

Выполнение работ по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы по адресам: г. Уфа,
ул.Ферина, д.6/1 (под. 1,2.); д.8/1 (под. 1,2) д.10 (под.1,2,3,4); д. 18 (под. 1,2,3,4,5,6)
ул.Т.Янаби, д.57 (под. 1,2,3,4,5,6); д. 59/1 (под. 1,2); д. 61 (под.1,2,3,4); д. 59 (под. 1,2,3,4).

№ п/п	Наименование работ	Дата	
		начало	окончание
1	Обследование металлоконструкций, сварных соединений, узлов и механизмов шахт лифтов с выдачей Акта и заключения по результатам технического обследования;	18.08.14	26.08.14
2	Разработка проектно-сметной документации на замену лифтов	18.08.14	02.08.14
3	Поставка лифтового оборудования на площадку монтажа	31.08.14	01.09.14
4	Демонтаж и монтаж лифтового оборудования, монтаж обрамлений дверных проемов	02.09.14	23.09.14
5	Выполнение отделочных и строительных работ в приямках, шахтах и машинных помещениях лифтов, замена дверей машинных помещений в соответствии с проектно-сметной документацией;	23.09.14	28.09.14
6	Выполнение электромонтажных работ в шахтах и машинных помещениях лифтов в соответствии с проектно-сметной документацией	28.09.14	01.10.14
7	Выполнение пусконаладочных работ	01.10.14	09.10.14
8	Утилизация старого лифтового оборудования	09.10.14	13.10.14
9	Диспетчеризация лифтов с выводом сигнала на пульт обслуживающей организации	13.10.14	20.10.14
10	Сдача лифтов в эксплуатацию в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «о безопасности лифтов» (Проведение ПТО, оформление и регистрация деклараций в органе по сертификации)	20.10.14	23.10.14